

Nazwa firmy szkoleniowej				Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kiliański		
Nazwa szkolenia				Spawanie metodą MAG 135	135 MAG	
Czas trwania szkolenia od 11.04.2018 do 14.05.2018				Łączna liczba godzin szkolenia:		145
				w tym zajęcia teoretyczne:		25
				w tym zajęcia praktyczne :		120
L.p.	Data	W godzinach od - do	Ilość godzin	Temat zajęć	Miejsce prowadzenia zajęć	
1	11.04.2018	13:00-18:00	5	Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.	Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kiliański ul. Solankowa 20/1 88 - 100 Inowrocław	
2	12.04.2018	12:00-18:00	6	Spawanie w praktyce.Oznaczenie i wymiarowanie spoin.Metody przygotowania złączy do spawania.		
3	13.04.2018	08:00-16:00	2	Instruktarz wstępny	Spawalnia szkoleniowa - OPAK-MET Inowrocław ul.Poznańska 40, 88 - 100 Inowrocław	
			2	Cięcie łukiem elektrycznym, tlenowe i plazmowe w pozycji podolnej		
			2	Zajarzanie i utrzymanie łuku, napawanie na blachach		
			2	Zajarzanie i utrzymanie łuku, napawanie na blachach w pozycjach podstawowych		
4	16.04.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych narożnych w pozycji podolnej PA		
5	17.04.2018	08:00-16:00	4	Wykonywanie spoin teowych narożnych w pozycji podolnej PA		
			4	Wykonywanie spoin teowych narożnych w pozycji pionowa z dołu do góry PF		
6	18.04.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych narożnych w pozycji pionowa z dołu do góry PF		
7	19.04.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych narożnych w pozycji naścienna PC		
8	20.04.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych w pozycji naboczna PB		
9	23.04.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych w pozycji pionowej z góry do dołu PG $t > 3$ mm		
10	24.04.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych w pozycji nabocznej PB $t > 8$ mm		
11	25.04.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych w pozycji pionowej z góry do dołu PG $t > 8$ mm		
12	26.04.2018	08:00-16:00	6	Wykonywanie spoin teowych w pozycji pionowej z dołu do góry PF		
			2	Wykonywanie spoin teowych w pozycji okapowej PD		
13	27.04.2018	08:00-14:00	6	Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze.Materiały dodatkowe do spawania	Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kiliański ul. Solankowa 20/1 88 - 100 Inowrocław	

14	07.05.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych w pozycji okapowej PD	Spawalnia szkoleniowa - OPAK-MET Inowrocław ul.Poznańska 40, 88 - 100 Inowrocław	
15	08.05.2018	08:00-16:00	2	Wykonywanie spoin teowych w pozycji okapowej PD		
			6	Wykonywanie spoin teowych w pozycji nabocznej PB - rura oś pionowa		
16	09.05.2018	08:00-16:00	6	Wykonywanie spoin teowych w pozycji nabocznej PB - rura oś pionowa		
			2	Wykonywanie spoin teowych w pozycji nabocznej PH -rura oś pozioma z dołu do góry		
17	10.05.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych w pozycji nabocznej PH -rura oś pozioma z dołu do góry		
18	11.05.2018	08:00-16:00	8	Wykonywanie spoin teowych w pozycji okapowej PD- rura oś pionowa		
19	14.05.2018	08:00-16:00	8	Kwalifikacja Spawaczy. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. Materiały dodatkowe do spawania. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry		Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kiliański ul. Solankowa 20/1 88 - 100 Inowrocław
EGZAMIN						